

«Утверждаю»

Генеральный директор

ТОО «МангистауЭнергомунай»

Биталиев Н.Р.

«10» 08 2026 г.

## СВОДНЫЙ ОТЧЁТ Первого руководителя компании о деятельности ТОО «МАНГИСТАУЭНЕРГОМУНАЙ»

за период с «01» января 2026 г. по «30» июня 2026 г.

### Общая информация о деятельности предприятия

Согласно Устава Товарищества основной задачей ТОО «МангистауЭнергомунай» является техническое обслуживание, текущий ремонт, капитальный ремонт, наладка и испытание, эксплуатация электроустановок объектов: нефтедобычи, перекачки нефти, закачки морской воды в пласт и коммунально-бытовых объектов на м/р «Каламкас», м/р «Жетыбай», г. Актау и пригорода, а также участок по добыче, подготовке питьевой м/р «Каламкас», «Каражанбас», «Кияхты», «Жетыбай» и малые месторождения, ремонт средств защиты подземных трубопроводов на техническому обслуживанию электрических сетей и наладка, испытание электрооборудования, также выполнение дополнительных объемов работ по Сервисных организации:

- ТОО "ОТК" - техобслуживание электрооборудования, договор электроснабжения;
- ТОО "ОС" - строительство временных линий электропередач для буровых установок; техническое обслуживание, наладка, испытание и измерение электрооборудования, договор электроснабжения;
- ТОО "МТК" - техническое обслуживание, наладка, испытание и измерение электрооборудования, договор электроснабжения;
- ТОО "ОСС" - капитальное строительство, капремонт объектов нефтедобычи, техническое обслуживание, наладка, испытание и измерение электрооборудования, договор электроснабжения;
- ТОО "УДТВ" - техобслуживание, наладка, испытание и измерение электрооборудования, договор электроснабжения;
- ТОО "КазГПЗ" - договор электроснабжения;
- АО «Эмбамунгаз» - договор электроснабжения;
- ТОО «КазМунайГаз» - договор электроснабжения;
- ТОО «КМГ» - договор электроснабжения;

- ТОО "Кен-Курылыс-Сервис": Монтаж систем автоматизации технологических процессов;
- ТОО «ОзенМұнайСервис» - договор электроснабжения;

Сторонние организации:

- СП «Арман» — Услуги доступа и присоединения к электросетям ЛЭП 6,3кВ.
- ТОО «ЗСПТ» — Наладка, испытания и измерения электрооборудования.
- ТОО «МБС-ТехСервис» (М-Техсервис) — Подключение и отключение электрооборудования к электрическим сетям.
- ТОО «Молдир Мұнай Сервис» — Подключение и отключение электрооборудования к электрическим сетям.
- ТОО «Munay Well Service» — Подключение, отключение электрооборудования к электрическим сетям и измерение сопротивления тока.
- ТОО «Batus Electric» — Пусконаладочные работы.
- ТОО «БерАли Мангистау Company» — Подключение и отключение электрооборудования к электрическим сетям.
- ТОО «Алгетрон» — Подключение и отключение электрооборудования к электрическим сетям.
- ТОО «Юго-Восточная сервисная группа» — Подключение и отключение электрооборудования к электрическим сетям.
- ТОО «ARS Oilum LTD» — Подключение и отключение электрооборудования к электрическим сетям.
- ТОО «Kaz Oil Services» — Подключение и отключение электрооборудования к электрическим сетям.

## 2026 жылдың «01» қаңтарынан «30» маусымы аралығындағы өндірістік-экономикалық көрсеткіштер,

### ИНВЕСТИЦИЈАЛЫҚ ЖОСПАР

| №<br>п/п | БКП / Account           | 2025 год | 2026 год                                           |       | Ауытқу                                                           |      |                                 |     |
|----------|-------------------------|----------|----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|-----|
|          |                         | Нақты    | Бекітілген<br>жоспар НС<br>№24 от<br>25.12.2025 г. | Нақты | нақты 2026г. г./ Бекітілген<br>жоспар НС №24 от<br>25.12.2025 г. |      | нақты 2026 г./ нақты 2025<br>г. |     |
|          |                         |          |                                                    |       | abc                                                              | %    | abc                             | %   |
| I        | Жалпы табыс             | 22 644   | 14 721                                             | 8 979 | -5 742                                                           | 61%  | -13 665                         | 40% |
| 1.1.     | Өндірістен түскен табыс | 21 726   | 14 621                                             | 8 585 | -6 036                                                           | 59%  | -13 141                         | 40% |
| 1.2.     | Қаржылық табыс          | 507      | 100                                                | 246   | 146                                                              | 246% | -261                            | 48% |
| 1.3.     | Басқа табыс             | 411      |                                                    | 148   | 148                                                              |      | -263                            | 36% |
| II       | Жалпы шығындар          | 20 908   | 16 749                                             | 9 287 | -7 462                                                           | 55%  | -11 621                         | 44% |
| 2.1.     | Өндірістік шығын        | 19 222   | 15 938                                             | 8 399 | -7 539                                                           | 53%  | -10 823                         | 44% |
| 2.2.     | Әкімшілік шығын         | 1 453    | 811                                                | 733   | -77                                                              | 90%  | -720                            | 50% |
| 2.3.     | Қаржылық шығын          | 54       |                                                    |       | 0                                                                |      | -54                             | 0%  |

|      |                                 |       |        |      |       |      |        |      |
|------|---------------------------------|-------|--------|------|-------|------|--------|------|
| 2.4. | Басқа шығын                     | 178   |        | 154  | 154   |      | -24    | 87%  |
| 3    | Подходный налог шығын           | 355   |        | -9   | -9    |      | -364   | -2%  |
| 4    | Жалпы табыс                     | 2 504 | -1 317 | 186  | 1 502 | -14% | -2 318 | 7%   |
| 5    | Операциялық пайда (+)/шығын (-) | 1 050 | -2 127 | -548 | 1 580 | 26%  | -1 598 | -52% |
| III  | Салық салынғанға дейінгі кіріс  | 1 736 | -2 027 | -308 | 1 719 | 15%  | -2 044 | -18% |
|      | Таза кіріс / (шығыс)            | 1 381 | -2 027 | -300 | 1 728 | 15%  | -1 681 | -22% |

Есепті кезеңдегі өндірістік-экономикалық көрсеткіштер бойынша қорытынды:

**2026 жылға негізгі қызмет бойынша кірістердің орындалуы** 14 621 млн.тенгені құрады, бұл бекітілген жоспардан (25.12.2025 ж. №24) (-) 6036 млн.тенгеге немесе 41%-ке аз.

**Табыстың азаюының негізгі себептері:**

- УДТВ» ЖШС электр қондырғыларына техникалық қызмет көрсету бойынша кірістің төмендеуі. «УДТВ» ЖШС тарапынан «МЭМ» ЖШС қызметтерінен бас тарту осыған негізделген.
- «Альбеноман құрылысы» жобасы бойынша табысты төмендету «ӨМГ» АҚ тарапынан шығындарды онтайландыру және 2026 - 2027 жылдарға арналған шығындарды қайта бөлу есебінен негізделеді.
- «Жанаөзен ГТЭС-120 МВт қызмет көрсету» көлемінің орындалмауы жобаны іске қосуды қазан айына ауыстырумен байланысты.

**Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесінде 2026 жылға «МЭМ» ЖШС таза кірісі (+) 246 млн тенгені құрады, бекітілген жоспар (+) 100 млн тенге.** Қаржылық кірістің өсуі депозиттік шоттар бойынша пайыздық мөлшерлемелердің ұлғаюына, сондай-ақ депозитке орналастырылған акция қаражаты көлемінің артуына байланысты.

Басқа да табыстар (+) 148 млн тенгені құрады, өсіміздер мен айыппұлдардан түскен кірістер, мемлекеттік бажды өтеу.

**Өндірістік шығындардың орындалуы** бекітілген жоспармен салыстырғанда (25.12.2025 ж. №24) 55% құрады, немесе (-) 7 462 млн.тенгеге азайды, «Шикізат және материалдар», «Отын және ЖКМ», «Көлік шығыстары», «Жұмыстар мен қызметтер», «Рекрутингке арналған шығыстар», сондай-ақ «Тамақтану және тұру» баптары бойынша үнемдеу «ГТЭС-120 МВт» және «Альбеноман» жобаларын іске асыру мерзімдерінің мамыр айынан қазан айына ауыстырылуына байланысты шығыстардың азаюымен түсіндіріледі..

**Таза кірістің жақсаруы:**

- «Шикізат», «Жұмыстар мен қызметтер», «Тасымалдау шығындары» баптары бойынша шығындар азайды.
- Қаржылық кіріс арқылы.
- Басқа табыс арқылы

## ИНВЕСТИЦИОНДЫҚ ЖОСПАРЛАР ТУРАЛЫ ЕСЕП

| № | Аты                    | Жауапты            | 2026 жылғы есепті кезеңдегі мән | 2025 жылғы өткен кезеңдегі мән | Ауытқу |
|---|------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------|
|   | Жалпы күрделі салымдар | құрылымдық бөлімше | БЖЖЭТБ.                         | 115                            | 246    |
|   |                        |                    |                                 | 115                            | 130    |

|        |                                                                                   |     |     |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| I      | Инвестициялық жобалар, соның ішінде.                                              |     |     |     |
| II     | Ағымдағы күрделі салымдар, оның ішінде:                                           |     |     |     |
| 2.1.   | Өндірісті қолдауға арналған күрделі салымдар, оның ішінде:                        | 115 | 246 | 130 |
| 2.1.1. | «ММГ» АҚ есебінен негізгі қорлар құнының (МІН) өсуіне әкелетін күрделі жөндеулер  | 107 | 238 | 131 |
| 2.1.2. | Жеке қаражат есебінен НҚ құнының өсуіне әкелетін күрделі жөндеулер                |     |     |     |
| 2.1.3. | Өндірістік жабдықтар                                                              |     |     |     |
| 2.1.4. | Тұрмыстық техника                                                                 | 9   | 152 | 143 |
| 2.1.5. | Кенсе техникасы мен компоненттерін сатып алу                                      | 80  | 71  | -10 |
| 2.1.6. | Жиһаз сатып алу                                                                   | 6   | 5   | -1  |
| 2.1.7. | Материалдық емес активтерді сатып алу                                             | 9   | 5   | -5  |
| 2.2.   | Әкімшілік сипаттағы және өндірістік емес саладағы күрделі салымдар, соның ішінде. | 3   | 5   | 3   |
| 2.2.1. | Тұрмыстық техника                                                                 |     |     |     |
| 2.2.2. | Кенсе техникасы мен компоненттерін сатып алу                                      | 8   | 8   | 0   |
| 2.2.3. | Жиһаз сатып алу                                                                   | 2   | 2   | 0   |
| 2.2.4. | Материалдық емес активтерді сатып алу                                             | 3   | 1   | -2  |
|        |                                                                                   | 3   | 2   | -1  |
|        |                                                                                   |     | 2   | 2   |

Есепті кезеңдегі инвестициялық жоспарлар бойынша қорытынды:

"2026 жылы 2025 жылмен салыстырғанда капиталды салымдарға шығындардың өсуі негізінен Жетібай кен орнында жатакхана құрылысын жүргізу үшін шығындардың есепке алынуымен түсіндіріледі."

## по охране труда и окружающей среды ТОО «Мангистауэнергомунай» за 1 полугодие 2026 г.

### Отчет

Работа ТОО «Мангистауэнергомунай» (далее, ТОО МЭМ) в области обеспечения безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды организована в соответствии с требованиями действующих и регулирующих нормативно-правовых актов Республики Казахстан, а также нормативно-технических руководящих документов АО НК «КазМунайГаз» и внутренними правовыми актами в области безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

Основные цели:

- охрана здоровья и обеспечения безопасности труда работников;
- снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду;
- Основные задачи:

- создание безопасных и здоровых условий труда на рабочих местах путем предупреждения, выявления и устранения производственных рисков;
- повышение безопасности производства и культуры безопасного поведения работников на основе приверженности руководства целям и задачам в области безопасности и охраны труда;
- постоянное развитие и обучение работников всех уровней для улучшения работы в области безопасности и охраны труда;
- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты;
- обеспечение выполнения работ в соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативно-правовых актов РК в области безопасности, охраны труда и окружающей среды, промышленной безопасности и пожарной безопасности;
- совершенствование охраны труда на основе широкого внедрения достижений науки и техники, а также повышения культуры, разработки и осуществления организационно-технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий на производстве и др.

## Организация ведомственного контроля

В ТОО «МЭМ» создана постоянно действующая комиссия (ПДК) по контролю над состоянием безопасности и охраны труда производственных объектов Товарищества (приказ №225 от 25.12.2025 г.). Работа ПДК проводилась в соответствии с планами работ ПДК и планами графиками проверок.

| № п/п | Наименование мероприятий                                                                                             | Сроки выполнения          | Ступень контроля                                        |          |                                 |                     |                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|---------------------|------------------------|
|       |                                                                                                                      |                           | I-ступень<br>непосредственные<br>руководители           | Проверки | Из них<br>выявлены<br>нарушения | Из них<br>устранены | Из них не<br>устранены |
| 1     | Организация и проведение всех уровней контроля над состоянием безопасности и охраны труда, промышленная безопасность | ежемесячно, ежеквартально | II-ступень<br>руководители служб                        | 174      | 404                             | 404                 | 0                      |
|       |                                                                                                                      |                           | III-ступень<br>ПДК Товарищества                         | 54       | 222                             | 222                 | 0                      |
|       |                                                                                                                      |                           | Внутренний контроль<br>инженеры БиОТ отдела<br>ОБ,ОТиОС | 41       | 187                             | 187                 | 0                      |
|       |                                                                                                                      |                           |                                                         |          |                                 |                     |                        |

## Результаты проверок со стороны контролирующих органов

- Департаментом по чрезвычайным ситуациям по МО – за соблюдением мероприятий промышленной безопасности 02-14.04.2026 г.:

| № п/п  | Проведено проверок                            | Наименование объектов                                                                    | Выявлено нарушений | Устранено нарушений | Не подошли срок |
|--------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 1      | Департаментом по чрезвычайным ситуациям по МО | объект ПЭС-1<br>м/р «Каламкас»<br>объект ПЭС-2<br>м/р «Жетыбай»<br>база ТОО МЭМ г. Актау | 8                  | 4                   | 4               |
| Всего: |                                               |                                                                                          | 8                  | 4                   | 4               |

**Информация о несчастных случаях и ДТП за 1 полугодие 2025/2026 гг.**

| № п/п | Наименование ДО/показатели | Количество несчастных случаев |                                 |                              |                                 |
|-------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|       |                            | За 6 мес. 2025 г.             |                                 | За 6 мес. 2026 г.            |                                 |
|       |                            | НС связанных с производством  | НС не связанных с производством | НС связанных с производством | НС не связанных с производством |
| 1     | Со смертельным исходом     | 0                             | 0                               | 0                            | 0                               |
| 2     | Тяжелые                    | 0                             | 0                               | 0                            | 0                               |
| 3     | Легкие                     | 0                             | 0                               | 0                            | 0                               |

**Информация о происшедших авариях и инциденты, пожары за 1 полугодие 2026 года.  
Не выявлено**

**Информация по заполнению карты Коргау ТОО «Мангистауэнергомунай» за 1 полугодие 2026 год**

| 2026 год                        | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ВСЕГО |
|---------------------------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|-------|
| Кол-во заполненных карты Коргау | 7      | 10      | 25   | 12     | 10  | 10   |      |        |          |         |        |         | 74    |

Контроль за соблюдением производственной и трудовой дисциплины работниками.

За 1 полугодие 2026 года были нарушение правил и норм безопасности и охраны труда и привлеченный к дисциплинарному взысканию:

Косымов Т. (мастер участка №4 ПЭС-1) – замечание. Приказ №01-ДВ от 18.02.2026 г.  
 Шамханов Н. (руководитель ОДП ПЭС-1) – замечание. Приказ №01-ДВ от 18.02.2026 г.  
 Нурлымов Д. (мастер участка №9 ПЭС-2) – замечание. Приказ №02-ДВ от 24.02.2026 г.  
 Кежежанов А. (мастер участка №2 ПЭС-2) – замечание. Приказ №02-ДВ от 24.02.2026 г.

а Кожяхметов К. (мастер участка №8 ПЭС-2) – замечание. Приказ №05-ДВ от 12.05.2026 г.  
 й  
 р

### Медицинское обслуживание работников

| № п/п  | Наименование                                                         | Работники                                            | Данные по заключенным договорам       |                                               | Сумма по договору, тенге | Факт-кал<br>освоенная<br>сумма, на 6<br>мес.2026г. тенге |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                                                      |                                                      | № и дата договора                     | Исполнитель                                   |                          |                                                          |
| 1      | Периодический медицинский<br>осмотр работников                       | ТОО «МЭМ» в<br>количестве 420 чел.                   | № 1128299/2025/1-1<br>от 18.05.2026г. | ТОО<br>«Медицинская<br>клиника Сеним»         | 15 403 679,55            | 4 806 075,33                                             |
| 2      | Предварительный медицинский<br>осмотр работников                     | Производственные объекты ТОО<br>«МЭМ»                | №1162353/2025/1-1<br>от 02.02.2026г.  | Производственный<br>кооператив<br>«А.О.Медко» | 62 755 000,00            | 9 995 468,79                                             |
| 3      | Предварительный медицинский<br>осмотр персонала буровых<br>ТОО "OSC" | м/р Жетыбай<br>м/р Кадамкас на<br>буровых установках | №1055231/2024/1 от<br>06.08.2026г.    | ТОО «Шұғыла и<br>Ко»                          | 2 990 630,31             | 1 528 393,95                                             |
| 4      | Оказание экстренной и<br>неотложной медицинской<br>помощи работникам | Производственные<br>объекты ТОО<br>«МЭМ»             | №1162353/2025/1-1<br>от 02.02.2026г.  | ТОО «Neiton-med»                              | 3 105 900,00             | 388 935,62                                               |
| ИТОГО: |                                                                      |                                                      |                                       |                                               | 84 255 209,86            | 16 718 873,69                                            |

### Сведения о результатах проведенного периодического медицинского осмотра за 2026 г.:

Периодический медицинский осмотр работников Товарищества на 2026 г. проведен в период с 04.03.2026 г. по 12.05.2026 г.  
 1. Число работников ТОО «МЭМ» всего - 422 человек, в том числе женщин - 27;

2. Число работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, работающих в контакте с вредными и опасными веществами и производственными факторами всего – 422 человек, в том числе женщин - 27;

3. Число работников, прошедших периодический медицинский осмотр (обследование), за 2026 г. всего - 420, в том числе женщин - 27 человек (не прошли профосмотр: 2 человека: 1-на пенсии, 1-прошел в другом ЛПУ.);

**4. Результаты периодического медицинского осмотра (обследования):**

- Число лиц, профпригодных к работе с вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами, к видам работ всего – 420 человек, в том числе женщин - 27;
- Число лиц, временно проф.непригодных к работе вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами, к видам работ всего – 0 человек, в том числе женщин – 0;
- Число лиц, постоянно проф.непригодных к работе вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами, к работ всего – 0 человек, в том числе женщин – 0;
- Число лиц, нуждающихся в дообследовании (заключение не дано) -0;
- Число лиц, нуждающихся в амбулаторном обследовании и лечении всего - 135 человек, в том числе женщин - 7;
- Число лиц, нуждающихся в стационарном обследовании и лечении всего - 4 человек, в том числе женщин - 1;
- Число лиц, нуждающихся в санаторно-курортном лечении всего –59 человек, в том числе женщин - 3;
- Число лиц, нуждающихся в диспансерном наблюдении всего –85 человек, в том числе женщин – 4;
- Число лиц, нуждающихся в лечебно-профилактическом питании всего -46, в том числе женщин – 3.

**Выполнение планы мероприятий по АО НК «КазМунайГаз»**

Статус выполнения «Плана процессов по внедрению корпоративных документов АО НК «КМГ» по охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в ТОО «Мангистауэнергомунай»:

- План мероприятия по производственной безопасности ТОО «МЭМ» на 2026 г. Исполнен (27 %).
- План мероприятий «Стоп ДТП» в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» на 2026-2028 годы гг. Исполнен (25 %).

**Сведения об обучении работников ТОО «Мангистауэнергомунай»**

| № п/п | Наименование мероприятий                       | Запланированная сумма по Плану бюджета на 1 полугодие 2026 г. |              | Фактические затраты на 1 полугодие 2026 год, тенге |              | Примечание |
|-------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|
|       |                                                | кол-во чел.                                                   | сумма, тенге | кол-во чел.                                        | сумма, тенге |            |
| 1     | Пожарно-технический минимум                    | 343                                                           | 2 175 120,00 | 74                                                 | 446 120,69   |            |
| 2     | По специальности "Безопасность и охрана труда" | 65                                                            | 413 400,00   | 58                                                 | 345 000,00   |            |



| Основная деятельность |                                                                                                                                                 | млн.тенге | 41 647 | 14 621 | 8 584  | -6 036 | 59%  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|------|
| 1                     | АО "Мангистауаунайгаз"                                                                                                                          | млн.тенге | 13 601 | 6 275  | 6 366  | 91     | 101% |
| 1.1                   | Техническое обслуживание и ремонт электроустановок нефтедобычи                                                                                  | Усл.ед.   | 84 855 | 42 504 | 42 504 | -      | 100% |
|                       |                                                                                                                                                 | млн.тенге | 10 692 | 5 356  | 5 355  | -1     | 100% |
| 1.2                   | Работы по ремонту и реконструкции электрического, электрораспределительного, регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры АО "ММГ" (МШН) | меропр.   | 16     | 4      | 6      | 2      | 148% |
|                       |                                                                                                                                                 | млн.тенге | 1 005  | 167    | 254    | 87     | 152% |
| 1.3                   | Техническая эксплуатация ГТЭС-2х45МВт Каламкас                                                                                                  | объект    | 1      | 1      | 1      | -      | 100% |
|                       |                                                                                                                                                 | млн.тенге | 1 252  | 591    | 591    | -      | 100% |
| 1.4                   | Строительство и капитальный ремонт объектов электроснабжения                                                                                    | объект    | 1      | 1      | 1      | -      | 100% |
|                       |                                                                                                                                                 | млн.тенге | 651    | 158    | 164    | 5      | 104% |
| 2                     | Нефтесервисные организации                                                                                                                      | млн.тенге | 6 896  | 1 856  | 2 080  | 224    | 112% |
|                       |                                                                                                                                                 | объект    | 4      | 5      | 4      | -1     | 80%  |
| 2.1                   | Техническое обслуживание, наладка и испытание электроустановок                                                                                  | млн.тенге | 1 795  | 897    | 882    | -15    | 98%  |
| 2.2                   | Строительство временных линий электропередач для буровых скважин ОСК (Каламкас, Жетыбай)                                                        | км        | 22,4   | 12     | 12     | -      | 100% |
|                       |                                                                                                                                                 | млн.тенге | 270    | 145    | 133    | -11    | 92%  |
| 2.3                   | Выполнение электромонтажных работ для ОКК                                                                                                       | объект    | 8      | 6      | 14     | 8      | 233% |
|                       |                                                                                                                                                 | млн.тенге | 4 831  | 814    | 1 065  | 251    | 131% |
| 3                     | Техническое обслуживание, капремонт и модернизация электроустановок ДЗО НК КМГ (ОМГ, УДТВ, ККС)                                                 | объект    | 3      | 3      | 2      | -1     | 66%  |
|                       |                                                                                                                                                 | млн.тенге | 21 149 | 6 849  | 77     | -6 411 | 1%   |
| 4                     | Электросервисные услуги для сторонних организаций                                                                                               | объект    | -      | -      | 12     | 12     | 100% |
|                       |                                                                                                                                                 | млн.тенге | -      | -      | 59     | 59     | 100% |

## 2. Производственная часть.

# **1.1.1. В рамках выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования нефтепромысловых объектов**

## **м/р Каламкас и Жетыбай:**

За 2026 год персоналом Производственно энергетической службой (ПЭС-1), Производственно энергетической службой (ПЭС-2) и, службой релейной защиты и автоматики (СРЗАИИ Каламкас, Жетыбай), Производственно энергетическое управление (ПЭУ Актау) проведены объемы планово-предупредительного ремонта (ППР) с частичным охватом электрооборудования и линий электропередачи напряжением 0,4÷35 кВ.

## ❖ Проведены работы по текущему ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования объектов нефтедобычи:

| №<br>п/п | Наименование работ                       | Ед. изм. | Кол-во   |         |                  |
|----------|------------------------------------------|----------|----------|---------|------------------|
|          |                                          |          | Каламкас | Жетыбай | Выполнено, всего |
| 1        | ПС35/6 кВ, РП-6 кВ, КРУН-6кВ БКНС.       | объект.  | 28       | 31      | 59               |
| 2        | ВЛ-35кВ, ВЛ-6кВ                          | км       | 478,03   | 513     | 991,03           |
| 3        | КЛ-6кВ и 0,4кВ                           | км       | 125,4    | 73,35   | 198,75           |
| 4        | Разъединители 6-10 кВ наружной установки | шт       | 1267     | 944     | 2211             |
| 5        | ТП-6 кВ и КТПН-6/0,4кВ                   | шт       | 1240     | 912     | 2152             |
| 6        | Блок управления эл.двигатели             | шт       | 1433     | 1457    | 2890             |
| 7        | Электродвигатель                         | шт.      | 1632     | 1667    | 3299             |
| 8        | УКЗН, УКЗВ.                              | шт.      | 46       | 51      | 97               |

## ❖ Объекты, по которым выполнены профилактическое восстановление устройств РЗА, профилактический контроль, профилактическое опробование устройств РЗА, испытание и измерения электрооборудования:

| №<br>п/п | Наименование работ      | Ед. изм. | Кол-во   |         |                  |
|----------|-------------------------|----------|----------|---------|------------------|
|          |                         |          | Каламкас | Жетыбай | Выполнено, всего |
| 1        | ПС 35/6 кВ, 35/10кВ     | шт       | 7        | 6       | 13               |
| 2        | РП-6 кВ                 | шт       | 18       | 6       | 24               |
| 3        | КРУН-6 кВ ВКНС          | шт       | 15       | 14      | 29               |
| 4        | ТП 6/0,4 кВ             | шт       | 8        | 6       | 14               |
| 5        | ЗРУ 6кВ                 | шт       | 1        | 1       | 2                |
| 6        | Пусковое устройство ДЭС | шт       | 6        | -       | 6                |
| 7        | АЛTVAR-71, АЛTVAR-61    | компл    | 22       | 15      | 37               |
| 8        | ЩСУ-0,4                 | шт       | -        | 5       | 5                |

❖ Проведены работы по техническому обслуживанию электрических сетей и электроустановок объектов ЦЭУ Актау:  
АО «ММГ» г. Актау электрооборудования объектов: офис АО «ММГ» 6 мкр., офис ДКС АО «ММГ» 12 мкр., гаражи ТД АО «ММГ»,  
УТРЭС,  
Вахтовая автостанция АО «ММГ».

**1.1.2. Выполнены мероприятия по повышению надежности электроустановок объектов АО «ММГ»**

| №<br>п/п | Наименование         | Ед.<br>изм. | 2026 год   |                |                   | 6 мес (план) |                   | 6 мес (факт) |                   | откл       |                   |
|----------|----------------------|-------------|------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|
|          |                      |             | КОЛ-<br>ВО | Цена,<br>тенге | сумма,<br>тыс.тг. | КОЛ-<br>ВО   | сумма,<br>тыс.тг. | КОЛ-<br>ВО   | сумма,<br>тыс.тг. | КОЛ-<br>ВО | сумма,<br>тыс.тг. |
|          |                      |             |            |                |                   |              |                   |              |                   |            |                   |
|          | ВСЕГО:               |             |            |                | 1 005 638         |              | 167 405           |              | 254 989           |            | 87 584            |
|          | ЦУ "КАЛАМКАСМУНАЙАЗ" |             |            |                | 604 223           |              | 133 533           |              | 193 500           |            | 59 967            |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |            |         |     |        |     |        |    |        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|---------|-----|--------|-----|--------|----|--------|
| 1.1                       | Ремонт ВЛ-6кВ с применением самонесущих изолированных проводов СИП-3                                                                                                                                                                                       | км   | 27   | 5 196 339  | 140 275 | 7   | 35 462 | 9   | 47 495 | 2  | 12 033 |
| 1.2                       | Замена опор и проводов ВЛ-35кВ АС-95/16 на АС-120/19 с цепной арматурой и изоляторами, в т.ч.:<br>а) Л-Пром-1 №32,49,52,54,57,63,73, 78,81,83,84, 92, 95,113.<br>б) Л-Пром-2 №36,59,84,85,93,113,114.<br>в) Замена проводов Л-Пром-1-35 кВ от опоры №5-62. | км   | 12,4 | 13 747 160 | 170 465 |     |        |     |        |    |        |
| 1.3                       | Замена КЛ-6кВ с концевыми муфтами ПС-35/6кВ и РП-6кВ                                                                                                                                                                                                       | к-т  | 8    | 3 321 695  | 26 574  | 8   | 26 574 | 7   | 23 252 | -1 | -3 322 |
| 1.4                       | Замена дефектных (аварийных) железобетонных опор ВЛ-6кВ в комплекте с траверсами, изоляторами и стальной арматурой                                                                                                                                         | шт   | 200  | 476 651    | 95 330  | 150 | 71 498 | 200 | 95 330 | 50 | 23 833 |
| 1.5                       | Замена линейных разъединителей РЛНД-10кВ на ВЛ-6кВ                                                                                                                                                                                                         | шт   | 50   | 783 524    | 39 176  |     |        | 35  | 27 423 | 35 | 27 423 |
| 1.6                       | Замена аккумуляторов шкафов оперативного тока на ПС-35/6кВ, РП-6кВ, ЗРУ-6кВ, КРУН-6кВ                                                                                                                                                                      | об-т | 4    | 4 881 973  | 19 528  |     |        |     |        |    |        |
| 1.7                       | Реконструкция отходящих КЛ-6кВ от ПС "Каламкас-1" яч.№1,17,21,14,22,24                                                                                                                                                                                     | об-т | 1    | 57 341 876 | 57 342  |     |        |     |        |    |        |
| 1.8                       | Работы по установке нового БМЗ с монтажом и наладкой новых шкафов управления с ЧП (8шт) для градири №1,2 на ГТЭС "Каламкас" с разработкой РП                                                                                                               | об-т | 1    | 55 533 087 | 55 533  |     |        |     |        |    |        |
| <b>ПУ "ЖЕТЫБАЙМУНТАЗ"</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |            |         |     |        |     |        |    |        |
| 2.1                       | Ремонт ВЛ-6кВ с заменой проводов, изоляторов, стоек опор и т.д.                                                                                                                                                                                            | км   | 10   | 2 663 985  | 26 640  | 3   | 7 992  | 2   | 4 129  | -1 | -3 863 |
| 2.2                       | Замена линейных разъединителей РЛНД-10кВ на ВЛ-6кВ                                                                                                                                                                                                         | шт   | 30   | 783 524    | 23 506  | 10  | 7 835  | 22  | 17 238 | 12 | 9 402  |
| 2.3                       | Замена дефектных (аварийных) железобетонных опор ВЛ-6кВ в комплекте с траверсами, изоляторами и стальной арматурой                                                                                                                                         | шт   | 40   | 342 706    | 13 708  | 40  | 13 708 | 40  | 13 708 |    |        |
| 2.4                       | Замена КТПНД-6/0,4кВ и монтажом площадки под КТПНД                                                                                                                                                                                                         | шт   | 24   | 6 918 930  | 166 054 |     |        | 2   | 13 838 | 2  | 13 838 |
| 2.5                       | Ремонт РП-6кВ с заменой устройств РЗА на микропроцессорные РП-6кВ №22                                                                                                                                                                                      | об-т | 1    | 87 029 883 | 87 030  |     |        |     |        |    |        |
| 2.6                       | Замена аккумуляторов шкафов оперативного тока на ПС-35/6кВ, РП-6кВ, ЗРУ-6кВ, КРУН-6кВ                                                                                                                                                                      | шт   | 2    | 4 694 205  | 9 388   |     |        |     |        |    |        |
| 2.7                       | Демонтаж и утилизация железобетонных опор действующих воздушных линий 6кВ                                                                                                                                                                                  | шт   | 116  | 108 416    | 12 576  | 40  | 4 337  | 116 | 12 576 | 76 | 8 240  |
| 2.8                       | Внедрение системы диспетчерского и технологического управления, сбора данных SCADA с выходом на ДП ОДС ПЭС-2 ТОО "МЭМ" согласно рабочего проекта на РП-6кВ №51                                                                                             | об-т | 1    | 62 512 330 | 62 512  |     |        |     |        |    |        |

**1.1.3. Проведены работы по эксплуатации ГТЭС 2х45 МВт за 2026 года м/р «Каламкас»:**

1. Техническое обслуживание оборудования согласно утвержденному годовому графику.

2. Оперативное обслуживание электрооборудования и тепломеханического оборудования.
3. Химанализ турбинного и компрессорного масла.
4. Режимная наладка и испытания РУСН-6 кВ, ЗРУ-35кВ, ОРУ-35 кВ, Т-1 и Т-2 63 МВА-35/11 кВ, КЛ-11,6,35,0,4 кВ.
5. Режимная наладка и профилактический контроль системы регулирования, защиты и управления градинки и ТП-6/0,4кВ 2х1000 кВА в т.ч. ВЛ, КЛ - 6/0,4кВ.
6. Испытания и измерения электрооборудования, в т.ч. распред.сетей КЛ-6; 0,4 кВ, СУ, ПЗРА, ЭД-0,4 кВ.
7. Проведена обследования по категориям инспекции "А" ГТУ-1 с участием ТОО "SIEMENS".
8. Произведена замена центробежного насоса АНПВ-1 на новый К80-65-160-1 шт. в Насосной пожаротушения
9. Произведена техническое обслуживание частотных преобразователей маслосистемы кол-во 5 шт. на ГТУ-1 и техническое обслуживание контролеров управления Сумар 3шт. ДП-1,2.

**ОТЧЕТ**  
**по выработке электроэнергии ГТЭС "Каламкас" за 2026 год.**

| №п/п  | Месяц    | Выработка электрической энергии, МВт |         |         | План выработки<br>АО "ММГ" МВт | Разница |
|-------|----------|--------------------------------------|---------|---------|--------------------------------|---------|
|       |          | ГТУ-1                                | ГТУ-2   | Общая   |                                |         |
| 1     | Январь   | 18 634                               | 18 241  | 36 875  | 33 000                         | 3 875   |
| 2     | Февраль  | 21 632                               | 11 548  | 33 180  | 29 904                         | 3 276   |
| 3     | Март     | 17                                   | 33 608  | 33 625  | 32 000                         | 1 625   |
| 4     | Апрель   | 4 188                                | 26 724  | 30 912  | 30 500                         | 412     |
| 5     | Май      | 7 288                                | 23 541  | 30 829  | 30 500                         | 329     |
| 6     | Июнь     | 4 977                                | 23 632  | 28 609  | 27 000                         | 1 609   |
| 7     | Июль     | 4 740                                | 21 149  | 25 889  | 27 000                         | -1 111  |
| 8     | Август   |                                      |         |         | 27 000                         |         |
| 9     | Сентябрь |                                      |         |         | 28 500                         |         |
| 10    | Октябрь  |                                      |         |         | 30 000                         |         |
| 11    | Ноябрь   |                                      |         |         | 31 000                         |         |
| 12    | Декабрь  |                                      |         |         | 32 736                         |         |
| ИТОГО |          | 61 476                               | 158 443 | 219 919 | 365 875                        | 359 140 |

1.1.4. Проведены работы по сторонним организациям:

- Сторонние организации: ТОО СП «АРМАН», ТОО «Завод стеклопластиковых труб», ТОО «Кар-Тел», ТОО «West Oil Software», ТОО «Бозашы Транс Курлыс», ТОО "Берали Мангистау Сомрау", ТОО "АЛСТРОН", ТОО "ЮВСТ", ТОО "НурКомТранс", ТОО "ХимЗащитаСтрой" дог, ТОО "Kaz Oil Services", ТОО "ARS OILUM LTD", ТОО "Munay Well Service", ТОО "МБС-Техсервис", ТОО "Молдир Мунай Сервис.

**3. Сведения по аварийным отключениям за 2026 года**

м/р Каламкас

| №<br>ш/п | Месяц   | Причина аварийного отключения |                                           |                                      |                           |                                        |                      | Виновная сторона |                                         |                                     |
|----------|---------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
|          |         | Поврежден не ВЛ-110, 35, 6кВ  | Поврежден не ККМ кабельная муфта- 35, 6кВ | Поврежден не ОПН- 6/0,4кВ Разрядник. | Повреждени е КТП- 6/0,4кВ | Ограниче- ния электри- ческой мощности | Аварийно отключились | ТОО "МЭМ"        | Виновная сторона ТОО "МАЭК" и АО "МРЭК" | Виновная сторона другие организации |
| 1        | Январь  |                               |                                           |                                      |                           |                                        | 1                    | 1                |                                         |                                     |
| 2        | Февраль | 2                             |                                           |                                      |                           |                                        |                      | 2                |                                         |                                     |
| 3        | Март    |                               | 1                                         |                                      |                           |                                        |                      | 1                |                                         |                                     |
| 4        | Апрель  | 3                             | 1                                         |                                      |                           |                                        |                      | 3                | 1                                       |                                     |
| 5        | Май     | 3                             |                                           | 2                                    |                           |                                        |                      | 5                |                                         |                                     |
| 6        | Июнь    | 8                             |                                           | 2                                    |                           |                                        |                      | 10               |                                         |                                     |
|          | итого:  | 16                            | 2                                         | 4                                    | 0                         | 0                                      | 3                    | 24               | 1                                       | 0                                   |
|          | Всего:  | 25                            |                                           |                                      |                           |                                        |                      | 25               |                                         |                                     |

м/р Жетыйбай

| Месяц | Причина аварийного отключения | Виновная сторона |
|-------|-------------------------------|------------------|
|-------|-------------------------------|------------------|

| №<br>п/п | Поврежден<br>не ВЛ-110,<br>35, 6кВ | Поврежден<br>не ККМ<br>кабельная<br>муфта- 35,<br>6кВ | Поврежден<br>не ОПН-<br>6/0,4кВ<br>Разрядник. | Повреждени<br>е КТП-<br>6/0,4кВ | Ограниче-<br>ния<br>электри-<br>ческой<br>мощности | Аварийно<br>отключились | ТОО<br>"МЭМ" | Виновная<br>сторона ТОО<br>"МАЗК" и АО<br>"МРЭК" | Виновная<br>сторона другие<br>организация |
|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | Январь                             | 1                                                     |                                               |                                 | 1                                                  | 1                       | 1            | 2                                                |                                           |
| 2        | Февраль                            | 4                                                     | 1                                             | 1                               |                                                    |                         | 5            |                                                  | 1                                         |
| 3        | Март                               |                                                       |                                               |                                 |                                                    |                         |              |                                                  |                                           |
| 4        | Апрель                             |                                                       | 3                                             |                                 |                                                    |                         | 3            |                                                  |                                           |
| 5        | Май                                | 2                                                     | 1                                             |                                 |                                                    |                         | 3            |                                                  |                                           |
| 6        | Июнь                               | 4                                                     |                                               |                                 |                                                    |                         |              | 2                                                | 2                                         |
|          | итого:                             | 11                                                    | 5                                             | 1                               | 0                                                  | 1                       | 12           | 4                                                | 3                                         |
|          | Всего:                             | 19                                                    |                                               |                                 |                                                    |                         |              | 19                                               |                                           |

### Отчет о проделанных работ отделами управления проектами на I полугодие 2026 г.

ТОО «Мангистауэнергоунай» согласно заключенным договорам с заказчиками АО «ММП», ТОО «ОСС», АО «ОМГ» на 2026 год выполнил электромонтажные работы по м/р Жетыбай, Каламкас, Узень;

- ❖ Обустройство уплотняющих скважин;
- ❖ Капитальное строительство объектов;
- ❖ Капитальный ремонт объектов нефтедобычи.

**Информация по электромонтажным работам ОСС на 2026 год**

| № п/п | Наименование объектов                                                                                           | ПЛАН -2026 по БК-1 ОСС большая корп ОКК (тыс.тенге) Олет 13.04.2026 | Номер заключенных договоров (тыс.тенге)  | Факт сумма закл.договора на 2026 год. | Общий физ. объем работ                                    | СТАТУС                                 |                              | Сумма остаток, тыс.тенге | Кол-во СКН по смете ОКК | ПРИМЕЧАНИЕ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
|       |                                                                                                                 |                                                                     |                                          |                                       |                                                           | Выполнение, тыс.тенге январь-июль 2026 | Факт. выполнение физ. объема | Сумма, тыс. тенге        |                         |            |
|       | Всего 16 договор ОСС - заключен 16, в том числе :<br>1. Каламкас план-6, факт-6<br>2. Жетыбай план-10 , факт-10 | 4 941 032                                                           |                                          | 4 941 032                             |                                                           | 0                                      |                              | 1 339 251                | 3 601 781               | 121        |
|       | По м/р Каламкас                                                                                                 | 958 580                                                             |                                          | 958 580                               |                                                           |                                        |                              | 271 735                  | 686 846                 | 36         |
| 1     | Капитальное строительство                                                                                       | 882 993                                                             |                                          | 882 993                               |                                                           |                                        |                              | 256 958                  | 626 035                 | 36         |
| 1     | Электромонтажные работы по объекту "Обустройство скважин м/р Каламкас ХХ "А" очередь - дополнительно выполнено  |                                                                     |                                          |                                       |                                                           | ПК-3.10106, ПК-12.10105 АТХ            |                              | 10 700                   |                         |            |
| 1     | Электромонтажные работы по объекту "Обустройство скважин м/р Каламкас ХХI очередь                               | 132 235                                                             | Договор №: 1225903/202 6/1 от 05.06.2026 | 132 235                               | СКН бед доб- повторяется 23 очередь +1 бед нагнетательный | 1 скв. ЭС, 4 скв. АТХ                  |                              | 35 921                   | 96 315                  | 6          |
| 2     | Электромонтажные работы по объекту "Обустройство скважин м/р                                                    | 11 462                                                              | Договор №: 1225851/202 6/1 от 05.06.2026 | 11 462                                | ДОБЫВАЮЩЕ И СКВАЖИНЫ ПК-4 скв. №8258 МЭМ                  | 3 скв. ЭС, 3 скв. АТХ                  |                              | 41 084                   | -29 621                 | 1          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |         |         |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|----|
|   | Каламкас XXII очередь                                                                                                                                                                                                                         |         |                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |         |         |    |
| 3 | Электромонтажные работы по объекту "Обустройство скважин м/р Каламкас XXIII очередь и ЗУ-4 Добавили 06.08.2026 доп. сметой ОКК:<br>1. АГЗУ ЗУ-266 (ПМ-1шт, лоток и кабели)<br>2. АГЗУ ГУ-39 (лоток и кабели)<br>3. АГЗУГУ-56 (лоток и кабели) | 586 526 | Договор №: 1217417/202 6/1 от 04.05.2026 | 586 526 | СКН-29 добывающий, 5 нагнетательный, ЗУ-4, 26Б, УСТ. НАСОСОВ ЦНС 105-147 -ГУ-3ед -63, 64, 4, подогрев нефти ПП-0.63 на ГУ-5(ЦДНГ-3) ПК-54, ГУ-17(ЦДНГ-3) ПК-55, ГУ-16(ЦДНГ-3) ПК-56, БЛОКА ГРЕБЕНКИ БГ-4.1 ПК-5 и БГ-24.1 ПК-58 | 22 кв. ЭС, + 10 кв. | 169 253 | 417 273 | 29 |
| 4 | Электромонтажные работы по объекту "Обустройство разгрузочных газовых скважин месторождения Каламкас"                                                                                                                                         | 0       | в 2026 году - НЕ БУДЕТ                   |         |                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 0       | 0       |    |
| 4 | Электромонтажные работы по объекту "Обустройство 5-ти газодобывающих скважин"                                                                                                                                                                 | 140 644 | Договор №:1193102/2026/1от04.03.2026     | 140 644 | ПК-1 5852, 3499, 2511<br>ПК-2 2682, 2474-укзн<br>ПК-3 3419                                                                                                                                                                      |                     | 0       | 140 644 |    |
| 5 | Капремонт резервуара РВС V-10 000 м3 № 7 нового парка Каламкас                                                                                                                                                                                | 12 125  | Договор №: 1186742/202 6/1 от 11.02.2026 | 12 125  | АТХиЭС                                                                                                                                                                                                                          | ЭМР                 | 4 532   | 7 593   |    |

|   |                                                                                                                                |           |                                          |           |                                                                                                                                        |                                           |           |           |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|----|
| 6 | «Капитальный ремонт на месторождении Каламкас». (ОКК) Обустройство скважин, выходящих из геолого-технических мероприятий (ГТМ) | 75 587    | Договор №: 1225828/202 6/1 от 05.06.2026 | 75 587    | 1. СК-6-30 шт - 30 шт.2. СК ПШТН-6 - 6 шт.3. СК-8 - 24 шт.4. ЦШЦД полимерного заводнения Ю-3 (нагнетательные скв. 552,558): заземление | 9 скв. ЭС                                 | 10 245    | 65 343    |    |
|   | По м/р Жетыбай                                                                                                                 | 3 982 451 |                                          | 3 982 451 |                                                                                                                                        |                                           |           |           |    |
| 1 | Капитальное строительство                                                                                                      | 1 657 886 |                                          | 1 657 886 |                                                                                                                                        |                                           | 1 067 516 | 2 914 935 | 85 |
|   | Электромонтажные работы по объекту                                                                                             |           |                                          |           |                                                                                                                                        |                                           | 372 410   | 1 285 476 | 85 |
| 1 | "Обустройство скважин м/р Жетыбай XXV очередь"                                                                                 | 26 384    | Договор № 1225390/202 6/1 от 05.06.2026  | 26 384    | ПК-15 (добывающая скважина №636/27/очередь Асар) - 816 доп.                                                                            | 1 скв. ЭС                                 | 4 782     | 21 601    | 2  |
| 2 | Электромонтажные работы по объекту "Обустройство скважин м/р Жетыбай XXVI очередь"                                             | 124 568   | Договор № 1225883/202 6/1 от 05.06.2026  | 124 568   | добывающая скважина №5800. №5801, №5803, №5805, №5810 - скважины 2025 года, нагнетательная скважина №497 Асар                          | Остатки работ по АТХ на 4 скв, 23 скв. ЭС | 90 914    | 33 654    | 5  |
| 3 | Электромонтажные работы по объекту "Обустройство скважин м/р Жетыбай XXVII очередь"                                            | 1 154 040 | Договор №: 1217435/202 6/1 от 04.05.2026 | 1 154 040 | СКН-91 штук (78 доб, 1 олен, 12 нагнет) шкаф ШУН-78штук                                                                                | 32 скв ЭС                                 | 194 895   | 959 145   | 78 |
| 4 | Электромонтажные работы по объекту                                                                                             | 15 145    | Договор №: 1203232/202 6/1               | 15 145    |                                                                                                                                        | ЭО и ЭХЗ                                  | 6 831     | 8 314     |    |

|    |                                                                                                                      |           |                                                |           |                                       |                                         |         |           |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------|--|
|    | "Строительство ЗУ-13А на м/р Жетыбай"                                                                                |           | от<br>08.04.2026<br>года                       |           |                                       |                                         |         |           |  |
| 5  | ОМГ: Строительство резервуара РВС-3 V=10000м3 НСМ-4 УПНИПО в Мангистауской области                                   | 75 445    | 1240205/202<br>6/1 от<br>22.07.2026            | 75 445    | АТХ, ЭХЗ и ЭС                         |                                         | 0       | 75 445    |  |
| 6  | Строительство АГЗУ ЗУ-3Б, ЗУ-15,ЗУ-27В,ЗУ-28Б и ЗУ-34 на м/р Жетыбайской группы<br><i>Будет только ЗУ-3Б и ЗУ-15</i> | 33 994    | 1240220/202<br>6/1 от<br>22.07.2026            | 33 994    | АТХ, ЭХЗ и ЭС АГЗУ-2 шт ЗУ-3Б и ЗУ-15 |                                         | 0       | 33 994    |  |
| 7  | «Строительство установки факельной модернизированной на УСГ-1 м/р «Жетыбай»                                          | 82 292    | 1240077/202<br>6/1 от<br>22.07.2026            | 82 292    | АТХиЭС                                |                                         | 0       | 82 292    |  |
| 8  | Строительство АГЗУ ЗУ-5А на м/р Жетыбай                                                                              | 10 219    | 1240155/202<br>6/1 от<br>22.07.2026            | 10 219    | ЭМР ЭС, АТХ и ЭХЗ                     | ЭС и АТХ                                | 5 679   | 4 541     |  |
| 9  | ЭМР по объекту "Строительство подпорной насосной станции с водозаборными скважинами в районе БКНС-1 м/р Жетыбай"     | 135 799   | 1240148/202<br>6/1 от<br>22.07.2026            | 135 799   |                                       | ПК-9.РВС с подпорной насосной станцией. | 69 309  | 66 490    |  |
| 10 | "Капитальный ремонт на м/р Жетыбай" (ОСС)                                                                            | 2 324 565 | Договор №: 1217408/202<br>6/1 от<br>06.05.2026 | 2 324 565 | СМР 50 СКН                            | 28 кв. Из БД                            | 695 106 | 1 629 459 |  |

|   |            |           |           |                                                                                                                                                                      |  |  |  |         |           |  |
|---|------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|-----------|--|
| 1 | СМР        | 682 522   | 682 522   | 1. СКН из БДШПН -50шт<br>ЦДНГ-1 -20шт,<br>ЦДНГ-2 -20шт,<br>ЦДНГ-3 -10шт<br>2. Замена РВС емкостью 5000м3 ЦШПН: кабель ЭНК-33Вт-300м с шкафом обогрева, + 3 скв из БД |  |  |  | 109 562 | 572 960   |  |
| 2 | Возмещение | 1 642 043 | 1 642 043 |                                                                                                                                                                      |  |  |  | 585 544 | 1 056 499 |  |

## Сапа менеджменті және тәуекелдерді басқару тобының 2026 жылдың I жарты жылдығындағы атқарған жұмыстарының есебі

Бүгінгі таңдағы бекітілген ішкі нормативті құжаттар 744 бірлік, олардың PDF форматтындағы электрондық нұсқасы серверде «ИСМ» папкасында орналасқан. Оның ішінде 2026 жылы 1 жартылық бойынша жанадан әзірленіп, бекітіліп қолданысқа енгізілгені 19 бірлік, ал жаңартылып, өзгеріс енгізілгені 156 бірлік. Тізімнен орын алынып, 3 бірлік ішкі құжат жанадан жасақталу үстінде.

| Ішкі құжаттың түрі  | Жасақталу үстінде | Қабылданған немесе қайта қаралған |      |      |      |      |      |      | Жалпы саны |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
|                     |                   | 2019                              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |            |
| Саясат              |                   | 2                                 | 2    | 1    | 5    | 3    | 2    | 5    | 17         |
| Стандарт            |                   |                                   | 1    | 3    | 1    | 1    |      |      | 11         |
| Басшылық            | 1                 |                                   |      | 1    | 1    | 2    |      |      | 5          |
| Процесс процедурасы |                   |                                   |      |      | 6    | 3    | 1    | 2    | 3          |
| Қағида              |                   | 4                                 | 4    | 3    | 3    |      |      |      | 1          |
| Ереже               | 2                 | 9                                 | 2    | 9    | 5    | 10   | 3    | 6    | 4          |
| Регламент           |                   |                                   | 5    | 2    | 1    | 3    |      |      | 2          |

| Технологиялық регламент                |    |    |    |     |     |    |    |    |     |    |   |     |
|----------------------------------------|----|----|----|-----|-----|----|----|----|-----|----|---|-----|
| Нұсқаулық                              |    |    | 1  |     |     |    |    |    |     |    |   | 6   |
| НСЕ бойынша нұсқаулық                  |    |    |    | 3   | 3   |    |    |    |     |    | 1 | 16  |
| Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (ТТЭС)   | 1  | 5  | 43 | 20  |     |    |    |    |     |    |   | 72  |
| Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (ӨТБ)    |    |    |    | 51  |     |    |    |    |     |    |   | 51  |
| Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (РҚАЖСК) | 38 |    |    |     |     |    |    |    |     |    |   | 69  |
| Әдістемелік нұсқаулық                  | 15 | 7  |    |     |     | 74 | 3  | 7  | 5   |    |   | 141 |
| Өндірістік нұсқаулық                   | 22 | 1  | 1  |     |     | 1  |    |    |     |    |   | 11  |
| Бөлімше туралы қағида                  | 1  | 1  | 13 | 25  |     |    | 4  | 6  |     |    |   | 47  |
| Лауазымдық нұсқаулық                   |    |    | 7  | 6   |     | 1  |    |    |     | 11 |   | 19  |
| Сапа жөніндегі сервистік жоспарлар     |    |    | 14 | 37  | 40  |    | 15 | 25 | 85  |    |   | 97  |
| Глоссарий                              |    |    |    |     |     |    | 36 |    | 44  |    |   | 49  |
| Жалпы саны                             | 3  | 92 | 43 | 123 | 168 | 98 | 64 | 51 | 156 |    |   | 744 |

## ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ПРЕМИЙ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

за период с «01» января 2026г. по «30» июня 2026г.

| № п/п | Вид премии за выполнение производственных показателей               | Структурное подразделение | Количество работников | Основание                                                                                                             | Сумма       |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | Мотивационная выплата работникам ТОО «МЭМ» по итогам 2025г.         | АУП, ШП                   | 427 чел.              | Письмо АО «НК «КазМунайГаз» «О рассмотрении вопроса об осуществлении мотивационной выплаты» №06/4 ДСП от 05.01.2026г. | 106 750 000 |
| 2     | Единовременная премия к государственному празднику «Наурыз мейрамы» | АУП, ШП                   | 425 чел.              | Кол. договор ТОО «МЭМ»; Положение об оплате труда ТОО «МЭМ»                                                           | 91 906 250  |

|   |                                                                                       |         |          |                                                 |            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------|------------|
| 3 | Единовременная премия к государственному празднику «День единства народов Казахстана» | АУП, ШП | 424 чел. | Правила оказания социальной поддержки ТОО «МЭМ» | 91 690 000 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------|------------|

## ОТЧЁТ О СОСТОЯНИИ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

за период с «01» января 2026 г. по «30» июня 2026 г.

| № п/п | Выявленное нарушение                                                                                                       | Структурное подразделение            | Участники                          | Дата выявления                           | Принятые меры                                                              | Достигнутый результат                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1     | Не соблюдение требований правил безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности | ПЭС-1 «Каламкас»<br>мастер уч. №4    | Косымов Тимур<br>Жолдыбаевич       | 13.01.2026г.<br>(№01-ДВ от 18.02.2026г.) | Объявлено выговор,<br>снижение премии за<br>февраль 2026г. на 50%.         | Повышен контроль за<br>соблюдением<br>требований<br>безопасности. |
| 2     | Не соблюдение требований правил безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности | ПЭС-1 «Каламкас»<br>руководитель ОДГ | Шамханов Наурызбай<br>Жанбырбаевич | 13.01.2026г.<br>(№01-ДВ от 18.02.2026г.) | Объявлено замечание,<br>снижение премии за<br>февраль 2026г. на 75%.       | Повышен контроль за<br>соблюдением<br>требований<br>безопасности. |
| 3     | Не соблюдение требований правил безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности | ПЭС-2 «Жетыбай»<br>мастер уч. №9     | Нурымов Данияр<br>Муратұлы         | 27.01.2026г.<br>(№02-ДВ от 24.02.2026г.) | Объявлено замечание,<br>снижение премии за<br>февраль 2026г. на<br>75%.    | Повышен контроль за<br>соблюдением<br>требований<br>безопасности. |
| 4     | Не соблюдение требований правил безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности | ПЭС-2 «Жетыбай»<br>мастер уч. №2     | Кежежанов Аскар<br>Исаевич         | 30.01.2026г.<br>(№02-ДВ от 24.02.2026г.) | Объявлено замечание,<br>снижение премии за<br>февраль 2026г. на<br>75%.    | Повышен контроль за<br>соблюдением<br>требований<br>безопасности. |
| 5     | Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей должностной инструкции                                                    | АУП, начальник<br>ОЗМТС              | Кайбжанов Самат<br>Максұтович      | 17.04.2026г.<br>(№03-ДВ от 22.04.2026г.) | Объявлено замечание,<br>снижение премии за 2-<br>квартал 2026г. на<br>75%. | Усилен контроль за<br>исполнением<br>должностных<br>обязанностей. |

|    |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                      |                                             |                                                                             |                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 6  | Ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, нарушение Правил трудового распорядка, трудовой дисциплины, требований охраны труда и внутренних нормативных документов МЭМ. | ПЭС-1 «Каламкас»<br>заместитель<br>руководителя | Жанибеков Нурболат<br>Баянгалиевич   | 18.03.2026г.<br>(№04-ДВ от<br>27.04.2026г.) | Объявлено замечание,<br>снижение премии за<br>апрель 2026г. на 75%.         | Усиление трудовой<br>дисциплины                                   |
| 7  | Не соблюдение требований правил безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности                                                  | ПЭС-2 «Жетыбай»<br>мастер уч.№8                 | Кожамбетов Канат<br>Шырыханович      | 23.04.2026г.<br>(№05-ДВ от<br>12.05.2026г.) | Объявлено замечание,<br>снижение премии за<br>май 2026г. на 75%.            | Повышен контроль за<br>соблюдением<br>требований<br>безопасности. |
| 8  | Ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, нарушение Правил трудового распорядка, трудовой дисциплины, требований охраны труда и внутренних нормативных документов МЭМ. | ПЭС-2 «Жетыбай»<br>электромонтер<br>уч.№2       | Утемуратов Мирас<br>Оразгалиевич     | 25.05.2026г.<br>(№06-ДВ от<br>29.05.2026г.) | Объявлено замечание,<br>снижение премии за<br>май 2026г. на 75%.            | Усиление трудовой<br>дисциплины.                                  |
| 9  | Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей должностной инструкции                                                                                                     | ПЭС-2 «Жетыбай»<br>начальник участка<br>уч.№2   | Кайрамбаев Жарасхан<br>Наурызбекович | №08-ДВ от<br>10.06.2026г.                   | Объявлено замечание,<br>снижение премии за<br>июнь 2026г. на 75%.           | Усилен контроль за<br>исполнением<br>должностных<br>обязанностей. |
| 10 | Ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, нарушение Правил трудового распорядка, трудовой дисциплины, требований охраны труда и внутренних нормативных документов МЭМ. | ПЭС-2 «Жетыбай»<br>слесарь-электрик<br>уч.№7    | Ахметов Даниял<br>Ахметұлы           | 17.06.2026г.<br>(№09-ДВ от<br>25.06.2026г.) | Объявлено замечание,<br>снижение премии за<br>июнь 2026г. на 75%.           | Усиление трудовой<br>дисциплины.                                  |
| 11 | Ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, нарушение Правил трудового распорядка, трудовой дисциплины, требований охраны труда и внутренних нормативных документов МЭМ. | ЭМП «Жетыбай»<br>электромонтер<br>бр.№1         | Курмашев Марлен<br>Галымович         | 23.05.2026г.<br>(№10-ДВ от<br>26.06.2026г.) | Объявлено строгий<br>выговор, снижение<br>премии за июнь 2025г.<br>на 100%. | Усиление трудовой<br>дисциплины.                                  |

## ОТЧЁТ ОБ ОБУЧЕНИИ, ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ, ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ РАБОТНИКОВ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

за период с «01» январь 2026 г. по «30» июнь 2026 г.

| № п/п | Тематика обучения/ повышения квалификации/ | Вид обучения | Влияние повышения квалификации |
|-------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
|-------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------|

| подготовки/ переподготовки работников |                                                                                                                                                                                 | Структурное подразделение                                                                               | Кол-во работни ков |                | Стоимость (без НДС) | на качество результатов | на развитие технологий в ДЗО | на скорость выполнения работ | на другое |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
| 1                                     | HR & IR School в эпоху перемен: управление изменениями в организациях                                                                                                           | ГПО                                                                                                     | 1                  | корпоративное  | 0                   |                         | +                            |                              |           |
| 2                                     | Практика управления проектами на основе PMI PMBOK Guide - 8th edition                                                                                                           | ГМКиУР                                                                                                  | 2                  | корпоративное  | 428 145             | +                       |                              |                              |           |
| 3                                     | ИИ в HR: ускорение процессов и снижение затрат (онлайн)                                                                                                                         | ОУЧР                                                                                                    | 6                  | корпоративное  | 0                   |                         |                              |                              |           |
| 4                                     | Корпоративная безопасность                                                                                                                                                      | ГПОиКБ                                                                                                  | 1                  | корпоративное  | 326 310             | +                       |                              | +                            |           |
| 5                                     | Практическое применение искусственного интеллекта для автоматизации закупок                                                                                                     | ОЗиМТС                                                                                                  | 8                  | корпоративное  | 0                   |                         |                              | +                            |           |
| 6                                     | Практическое применение искусственного интеллекта в работе юридических служб нефтегазовых организаций                                                                           | ГПОиКБ                                                                                                  | 3                  | корпоративное  | 0                   |                         |                              | +                            |           |
| 7                                     | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в отраслях промышленности РК                                                                                                   | ОДГ ПЭС-2, ПЭС-1, СРЗАиИ-Ж, СРЗАиИ-А, СРЗАиИ-К,                                                         | 10                 | корпоративное  | 1 752 000           | +                       |                              |                              |           |
| 8                                     | Управление рисками Методики оценки риска на основе международных стандартов ISO 31000, ИЕС 31010                                                                                | ГМКиУР                                                                                                  | 1                  | корпоративное  | 454 425             | +                       |                              |                              |           |
| 9                                     | Эксплуатация электрических сетей промышленных предприятий                                                                                                                       | ПЭС-1 «Каламкас»                                                                                        | 2                  | корпоративное  | 547 500             | +                       |                              | +                            |           |
| 10                                    | Модульное обучение «Рейнжиниринг бизнес – процессов» I модуль                                                                                                                   | ОБПиЭА                                                                                                  | 1                  | модульное      | 0                   |                         | +                            |                              |           |
| 11                                    | Повышение квалификации и трансформации юристов                                                                                                                                  | ГПОиКБ                                                                                                  | 1                  | корпоративное  | 576 645             | +                       |                              |                              |           |
| 12                                    | Обмен опытом/Стажировка в рамках "АЛЫПТ" в Японию                                                                                                                               | ПС ГТЭС «Каламкас»                                                                                      | 1                  | корпоративное  | 0                   | +                       |                              | +                            |           |
| 13                                    | Эффективное построение системы противодействия коррупции в компании. Комплаенс и этика ведения бизнеса в организациях реального сектора экономики (антикоррупционный комплаенс) | Руководство, АУП, ОБОТиОС, ОУП, ОУЧР, ПЭС, ОЗиМТС, САО, ГПО, ОБПиЭА, ПЭУ «Актау», ПЭС-1, ЭМЦ «Каламкас» | 28                 | корпоративное  | 1 642 500           | +                       |                              |                              |           |
| 14                                    | Эксплуатация и обслуживание системы возбуждения АВВ Unipol 1020 на тему регулирования и измерения генератора                                                                    | СРЗАиИ «Каламкас»                                                                                       | 2                  | индивидуальное | 4 215 757           | +                       |                              |                              |           |
| 15                                    | Тренинг по обслуживанию и эксплуатации устройств РЗА Relion серии 6xx производства АВВ                                                                                          | СРЗАиИ «Жетыбай»                                                                                        | 2                  | индивидуальное | 3 148 125           | +                       |                              |                              |           |

|    |                                                                                                                    |                                                |    |               |            |   |  |   |   |   |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|---------------|------------|---|--|---|---|---|--|
| 16 | Обучение по поверке и калибровке средств измерений электрических величин                                           | СРЗАии «Ақтау», СРЗАии «Қаламқас»              | 2  | корпоративное | 117 997    |   |  |   | + |   |  |
| 17 | АЛЫП -- «Рейнжиниринг Бизнес-процессов»                                                                            | СРЗАии «Жетыбай»                               | 1  | корпоративное | 96 762     |   |  | + |   |   |  |
| 18 | Практическое применение ИИ для финансового блока: Автоматизация обработки данных, аналитики и генерация отчетности | Руководство, ОБПиЭА, Бухгалтерия, ОУЧР, ПТО    | 10 | корпоративное | 0          |   |  |   | + |   |  |
| 19 | ВИЭ: Проектирование, сооружение, монтаж солнечных и ветряных электростанций                                        | СРЗАии, СРЗАии «Жетыбай»                       | 2  | корпоративное | 552 844    | + |  |   |   |   |  |
| 20 | Автоматизация технологических процессов и организация систем SCADA                                                 | СРЗАии «Жетыбай»                               | 2  | корпоративное | 552 844    | + |  |   |   |   |  |
| 21 | Инструменты ИИ в работе HSE-менеджера: настройка экосистемы для контроля безопасности                              | ОБОТиОС, ОБОТиОС «Жетыбай», ОБОТиОС «Қаламқас» | 9  | корпоративное | 0          |   |  |   |   | + |  |
| 22 | Современный подход к обеспечению кибербезопасности корпоративной инфраструктуры                                    | СРЗАии, СРЗАии «Жетыбай», ГПЮиКБ               | 3  | корпоративное | 0          |   |  | + |   |   |  |
|    |                                                                                                                    |                                                |    |               | 14 411 853 |   |  |   |   |   |  |

**Қолданыстағы Ұжымдық Шарттын міндеттемелерін орындау және «МЭМ» ЖШС қызметкерлерін әлеуметтік қолдау Ережесі аясында 2026 жылдың І жарты жылдығында қызметкерлерге көрсетілген әлеуметтік төлемдер туралы**

| Шаралар бағыты |                                                                             | Қолданыстағы ҰШ н/се Ереже тармақтарында белгіленген АЕК айлық есептегіш көрсеткіш) көлемі | Нақты төлем. теңгемен | Төлемді алған штат қызметкерлерінің саны* | Ескерту |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------|
| 1              | ақылы еңбек демалысын беру кезінде денсаулығын жақсартуға материалдық көмек | 125                                                                                        | 126 506 250           | 234                                       |         |

|   |                                                                                                                                                 |     |           |    |                                                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | баланың туылуына/асырап алынуына байланысты материалдық көмек                                                                                   | 65  | 2 811 250 | 10 |                                                                                          |
| 3 | қызметкердің отбасы мүшелерінің қайтыс болуына байланысты материалдық көмек                                                                     | 65  | 2 811 250 | 10 |                                                                                          |
| 4 | жүктілік және босану бойынша әлеуметтік төлемдер                                                                                                | -   | -         | -  |                                                                                          |
| 5 | бала күтіміне байланысты демалыстағы қызметкерлерге 1,5 жыл жасына жеткенге дейін ай сайынғы төлемдер                                           | 20  | 471 818   | 1  |                                                                                          |
| 6 | еңбекке қабілеттілігін жалпы жоғалтуға, мүгедектікке байланысты басқа жұмысқа ауысу мүмкін болмаған жағдайда еңбек шарты бұзылған кезде өтемақы | -   | -         | -  | 2026 жылдың I жарты жылдығында еңбекке қабілетсіздігінен ЕШІ бұзған қызметкер болған жоқ |
| 7 | қызметкердің қайтыс болуына байланысты жерлеуді ұйымдастыру үшін біржолғы төлем                                                                 | 125 | -         | -  |                                                                                          |
| 8 | өндірістік жазатайым оқина салдарынан қайтыс болған қызметкердің отбасына біржолғы төлем                                                        | -   | -         | -  |                                                                                          |

|    |                                                                                                                        |                                                   |            |    |                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | ауыртан жағдайда ерікті медициналық сақтандыру, қызметкерлер мен олардың 2 отбасы мүшелеріне медициналық көмек көрсету |                                                   | 366 900    | 10 | Тендер жеңімпазы - «Сенім» клиникасының дерігерлік көмек көрсетуі 17.06.2026 басталды.                               |
| 10 | мерейтойлық жасқа толуына байланысты төлем                                                                             | 50 жасқа - 65;<br>55 жасқа – 70;<br>60 жасқа - 75 | 4 000 625  | 12 |                                                                                                                      |
| 11 | зейнеткерлік жасқа жетуіне байланысты төлем                                                                            | еңбек өтілі бойынша                               | 12 808 659 | 5  | Тиналиев К., Смагулов Ж., Атаптаев Ж., Қисымов А., Шырақбаев Б.                                                      |
| 12 | зейнеткерлік алдындағы жасқа жетуіне байланысты төлем                                                                  | -                                                 | -          | -  |                                                                                                                      |
| 13 | ауыр өмірлік жағдайларда (емдеу, операциялар, төтенше жағдайлар және т.б.) аса мұқтаж жұмыскерлерге материалдық көмек  | бюджет көлемінде                                  | 1 200 000  | 5  | Өтініштері және өз қаражатынан төленген құжаттар бойынша мұқтаждық көмегін 3 жұмысшы өндірістен, 2 әкімшіліктен алды |
| 14 | ауырып қалу бойынша жәрдемақыларды (ауруына байланысты демалыс) төлеу:                                                 |                                                   |            |    |                                                                                                                      |
| -  | ҚР заңдылығы бойынша (еңбекке жарамсыздық қағаздары)                                                                   |                                                   | 7 182 641  | 53 |                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                   |               |            |     |                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| -  | ұжымдық шарттың талаптары негізінде төлемдер (енбөкке жарамсыздығының 31 күніне бастап берілетін бір ретгі көмек) |               | 604 028    | 3   | енбөкке жарамсыздық қағаздары үздіксіз болуы шарт                                             |
| 15 | арнайы жолдамамен балабақшаларда науқастыңына байланысты ем қабылдау шығындарын төлеу                             | 20 (ай сайын) |            |     | 01.01.2026 жылдан бастап қарастырылған бұл маткөмекке өтініш білдірген жұмыскерлер әзірше жоқ |
| 16 | некеге тұру жағдайындағы материалдық көмек                                                                        | 45            |            |     | өтініш түспеген                                                                               |
| 17 | кызметкерлердің демалысы үшін төлем (санаторлық-курорттық емделу)                                                 | 100 000 теңге | 2 400 000  | 24  | біржолғы көмек 01.01.2026 ж. бастап арнайы төленген құжаттарды тапсыру негізінде берілуде     |
| 18 | интерналист-жауынгерлер жұмыскерлерге (ауғандықтар), Чернобыль/Семей қатысушыларына төлем                         | 35            | 605 500    | 4   | Сарсенбаев С., Жұмағанбет М., Хыдырбаев Д., Алығұатов К.                                      |
| 19 | көп балалы және аз қамтылған отбасыларға материалдық көмек                                                        | 50            | 25 085 000 | 116 | 4 және одан да көп балалары (23 дейінгі студенттері) бар жанұяға берілетін біржолғы көмек     |
| 20 | спорттық және мәдени іс-шараларды өткізуге арналған шығыстар                                                      |               | 5 665 380  |     |                                                                                               |

| 21 | Көрсетілген, бірақ ұжымдық шарттарда/кәсіпорынның нормативтік ішкі құжаттарында көзделген немесе көзделмеген басқа да әлеуметтік қолдау түрлері: |  |            |     | әлеуметтік қолдау түрлерінің атауларын көрсете отырып |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----|-------------------------------------------------------|
| -  | 8 Наурыз мерекесіне зейнеткер - әйелдерге берілетін біржолғы төлем                                                                               |  | 1 557 000  | 18  |                                                       |
| -  | 8 Наурыз мерекесіне қызметкер - әйелдерге берілетін біржолғы төлем                                                                               |  | 2 135 500  | 27  |                                                       |
| -  | 22 Наурыз мерекесіне қызметкерлерге берілетін біржолғы төлем                                                                                     |  | 91 906 250 | 425 |                                                       |
| -  | 1 мамыр халықтар достығы мерекесіне орай біржолғы төлем                                                                                          |  | 91 690 000 | 424 |                                                       |

**Ескерту: 2026 жылғы 1 АЕК – 4325 теңге**

Қолданыстағы Ішкі коммуникация Ережесінің міндеттемелері бойынша:

- Бірінші басшының АРБЖЕТ жөніндегі орынбасары (С.У.Құдабаев) әр айдың соңғы аптасының **сейсенбі күні**
  - Бірінші басшының өндіріс жөніндегі орынбасары (Б.Н. Избасов) әр айдың соңғы аптасының **сәрсенбі күні**
  - компанияның Бірінші басшысы (К.Ш.Биталиев) әр айдың соңғы аптасының **бейсенбі күні**
- жұмысшылардың жеке қабылдауларын жүргізеді. Жеке қабылдау алдын ала тел: 211 430 қабылдау бөлмесіне тіркелу арқылы іске асады.